ความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณจังหวัด ปี 2568

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568

อัพเดตถึงวันที่ 25 เมษายน 2568

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละคงเหลือ	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
										เหลือจ่าย	ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
	รวม 5 ประเด็นการพัฒนา 11 โครงการ 37 กิจกรรม งบประมาณ			330,829,500	297,273,742	61,895,443.47	18.71	265,753,798	80.33	31,765,758	30,600,000	1,165,758	-	-
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาผลิตภาพการผลิต คุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์และบุคลากรด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว จำนวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม			101,564,700	100,816,492	2,910,489		97,906,003		748,208	730,000	18,208	-	-
	1. โครงการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นเกษตรอัจฉริยะ	-		1,364,700	1,349,900	1,049,900	77.78	300,000	22.22	14,800	-	14,800	-	-
1	**กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดระยอง**	**ส่งเสริมศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดระยอง**	สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง	1,364,700	1,349,900	1,049,900	76.93	300,000	21.98	14,800	-	14,800	-	-
		กิจกรรที่ 1: ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรชีวภาพตามแนวทาง BCG model		838,000	823,200	823,200	100.00	0	-	14,800	0	14,800	กำหนด ต.ค 67 - ก.ย. 68	**ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค 67 - มี.ค. 68**
		กิจกรรมที่ 1.2 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ระดับชุมชน		509,200	494,400	494,400	100.00	-	-	14,800		14,800		**ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค 67 - มี.ค. 68**
		กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์		49,100	49,100	49,100	100.00	-	-	-	-	-	กำหนด ต.ค 67 - ก.ย. 68	**ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค 67 - มี.ค. 68**
		กิจกรรมย่อยที่ 2.2 จัดอบรมหลักสูตร หลักการประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น		31,400	31,400	31,400	100.00	-	-	-		-		**ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค 67 - มี.ค. 68**
		กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน		477,600	477,600	177,600	37.19	300,000	62.81	0	0	0		
		กิจกรรมย่อยที่ 3.1 จัดอบรมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่าย สู่การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 113,600 บาท จัดอบรมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงเครือข่าย สู่การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน รวม 200 คน		113,600	113,600	113,600	100.00	-	-				กำหนด ต.ค 67 - ก.ย. 68	**ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค 67 - มี.ค. 68**
		กิจกรรมย่อยที่ 3.2 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้เป็นวิทยากรเกษตรกรผู้นำมืออาชีพ 64,000 บาท พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้เป็นวิทยากรเกษตรกรผู้นำมืออาชีพ (อบรม 2 รุ่นๆละ 50 คน)		64,000	64,000	64,000	100.00	-	-				กำหนด ต.ค 67 - ก.ย. 68	**ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค 67 - มี.ค. 68**
		กิจกรรมย่อยที่ 3.3 ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภค		300,000	300,000	-	-	300,000	100.00	-	-	-	กำหนด ต.ค 67 - ก.ย. 68	กำหนดดำเนินการวันที่ 25-27 เม.ย. 68
	2 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดระยอง	-		100,200,000	99,466,592	1,860,589	1.87	97,606,003	98.13	733,408	730,000	3,408	-	-
2	**กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านคลองบางบ่อ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง**	**ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านคลองบางบ่อ ท่อส่งน้ำ ชนิด เหล็กเหนียว ขนาด 600 มิลลิเมตร ระยะทาง 2.230 กิโลเมตร**	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์	35,000,000	34,848,425	891,929	2.56	33,956,496	97.02	151,574.83	150,000.00	1,574.83	-	-
		งานจ้างเหมา											-	-

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละคงเหลือ	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
										เหลือจ่าย	ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
		1) ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว มอก.427-2562 ชนิดใต้ดิน และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมค่าวางเรียงท่อ ต่อเชื่อมท่อ และทดสอบรวม 41 รายการ		33,363,526.02	33,212,800		0.00	33,212,800	100.00	150,726.02	150,000	726.02	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	**สัญญา 18 ก.พ. - 28 ก.ค. 68** **- บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า จำกัด (180วัน)** **จำนวน 5 งวดงาน** **ภาพรวม 11%**
		งานดำเนินการเอง		**1,636,473.98**	**1,635,625.17**	**891,929.07**	54.53	**743,696.10**	45.47	**848.81**	**0.00**	**848.81**	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68
3	**กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โซน 2 ตอน 4 ระยะที่ 3 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง**	**ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ วางท่อส่งน้ำ ชนิด เหล็กเหนียว ขนาด 600 มิลลิเมตร** **ระยะทาง 3.140 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ**	**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์**	**47,200,000.00**	**46,978,166.78**	**968,660.18**	**2.06**	**46,009,506.60**	97.94	**221,833.22**	**220,000.00**	**1,833.22**	-	-
		งานจ้างเหมา											-	-
		1) ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว มอก.427-2562 ชนิดใต้ดิน และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมค่าวางเรียงท่อ ต่อเชื่อมท่อ และทดสอบรวม 15 รายการ		45,792,611.73	45,571,300	0	0.00	45,571,300	100.00	221,311.73	220,000	1,311.73	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	**- สัญญา. 18 ก.พ. - 17 ส.ค.68** **- บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า จำกัด (150 วัน)** **จำนวน 4 งวดงาน** **ภาพรวม 55.34 %**
		งานดำเนินการเอง		**1,407,388.27**	**1,406,866.78**	**968,660.18**	68.85	**438,206.60**	**31.14**	**521.49**	**0**	**521.49**	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68
4	กิจกรรมที่ 3 วางระบบกระจายน้ำ (ท่อส่งน้ำ) ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	วางท่อส่งน้ำ HDPE ความยาวไม่น้อยกว่า 6.500 กิโลเมตร ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	18,000,000	17,640,000		0.00	17,640,000	100.00	360,000	360,000	0.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	**- สัญญา 5 มี.ค. - 30 ธ.ค. 68** **- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. เจริญวิศวโยธา (300 วัน)** **- 5 งวดงาน** **- ผลงาน 15 %**
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนจำนวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม		-	**15,958,500**	**15,268,750**	**3,480,900**	**22.80**	**12,373,350**	**81.04**	**189,750**	-	**189,750**	-	-
	1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเข้าสู่ความเป็นสากล	-	-	**15,958,500**	**15,268,750**	**3,480,900**	**22.80**	**12,373,350**	**81.04**	**189,750**	**0**	**189,750**	-	-
5	**กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง**		**สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง**	**7,214,500**	**6,554,500**	**2,464,500**	34.16	**4,670,000**	64.73	**160,000**	**0**	**160,000**	-	-
		กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2568	สนจ.ระยอง ดำเนินการ	2,250,000	2,170,000	0	0	2,250,000	100.00	80,000	0	80,000	เม.ย. - มิ.ย. 68	หจก.อัศวิน อีเว้น อินเตอร์ กรุ๊ป ระยะเวลาดำเนิน กำหนด พ.ค. 68 คาดว่าจะลงนาม 25 เม.ย. 68
		กิจกรรมย่อยที่ 2 ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล		1,930,000	1,920,000	0	0.00	1,920,000	100.00	10,000	0	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68	บ.ท้าดีฯ สัญญา 9 มค - 7 มิย 68 กำหนดจัดกิจกรรม 2 ครั้ง 1) 28-29 มี.ค. 68 อำเภอบ้านฉาง (ชายหาดพลา) ดำเนินการเสร็จแล้ว 2) 4-5 เม.ย. 68 ณ อำเภอเมืองระยอง (ชุมชนปากคลองตำบลเพ) ดำเนินการเสร็จแล้ว
		กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว Rayong Log Jam 2025		500,000	0.00	0		500,000	0	0	0	0	เม.ย. - มิ.ย. 68	กำหนด มิ.ย. 68
		กิจกรรมย่อยที่ 4 การจัดงาน “มหกรรม ดนตรี ชายหาดระยอง ครั้งที่ 11	สนจ.ระยอง ดำเนินการ	1,834,500	1,764,500	1,764,500	100	-	0	70,000	0	70,000	ม.ค. - มี.ค. 68	**ดำเนินการแล้วเสร็จ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 68**
		กิจกรรมย่อยที่ 5 ส่งเสริมท่องเที่ยวระยองมุมมองสีเขียว (Green Tourism) “พายทะลุปอด SUP Board@ปากลางเมืองระยอง		700,000	700,000	700,000	100	-	0		0	0	ม.ค. - มี.ค. 68	**ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. 68**

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละคงเหลือ	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
										เหลือจ่าย	ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
6	**กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง**		**สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง**	**6,244,000**	6,226,500	**1,016,400**	16.32	**5,215,600**	83.76	**17,500**	**0**	**17,500**	-	-
		กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดงานวันสุนทรภู่ กวีโลก		1,933,000	1,930,000	0	0.00	1,933,000	100.16	3,000	0	3,000	เม.ย. - มิ.ย. 68	**บริษัท ออล โปรดักชั่น 88 จำกัด** **- ลงนาม 20 พ.ค. 68** **- ระยะเวลาสัญญา 60 วัน**
		กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง		1,900,000	1,888,000	566,400	30.00	1,321,600	70.00	12,000	0	12,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	**- สัญญา 5 ก.พ. - 5 พ.ค. 68** **- บริษัท ลีโอ แสนเซ็ท จำกัด** **- (90 วัน)** **- จำนวน 2 งวดงาน/ เบิกแล้ว 1 งวด** **- จัดงาน 2-5 เม.ย. 68 ณ ถนนสายวัฒนธรรมยมจินดา อยู่ระหว่างส่งมอบงาน**
		กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลัง บวร)		1,961,000	1,958,500	0	0.00	1,961,000	100.13	2,500	0	2,500	ม.ค. - มี.ค. 68	**บริษัท ออล โปรดักชั่น 88 จำกัด** **- ลงนาม 8 พ.ค. 68** **- ระยะเวลาสัญญา 60 วัน**
		กิจกรรมย่อยที่ 4 สืบสานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ		450,000	450,000	450,000	100	-	0.00	0	0	0	ม.ค. - มี.ค. 68	**ดำเนินการแล้ว** จัดงาน 15 พ.ย.67 ณ เรือรบหลวงประแส อ.แกลง
7	**กิจกรรมที่ 3 เที่ยว ฟิน กิน ช้อป OTOP จังหวัดระยอง**	ค่าจ้างเหมาบริการ จัดงาน "เที่ยว ฟิน กิน ช้อป OTOP จังหวัดระยอง	**สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง**	**2,500,000**	**2,487,750**		**0**	**2,487,750**	100.00	**12,250**		**12,250**	**พ.ย.67 - ก.ย. 68**	สัญญา วันที่ 19 ก.พ. - 19 มิ.ย. 68 บริษัท เดอ ออร์กาไนซ์ จำกัด จำนวน 1 งวดงาน จัดกิจกรรม.วันที่ 5-9 มี.ค. 68 ณ ห้างเซ็นทรัลฯ ระยอง อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
	ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการสู่ความสมดุลและยั่งยืน			**73,617,100**	**73,298,100**	**6,869,500**	**9.37**	**66,428,600**	**90.63**	**319,000**	**150,000**	**169,000**	-	-
	1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วม			**19,617,100**	**19,608,100**	**6,869,500**	**35.03**	**12,738,600**	**64.97**	**9,000**	**0**	**9,000**		
8	กิจกรรมที่ 1 จัดทำทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง	ค่าจ้างเหมาจัดทำทุ่นแพลอยน้ำสร้างการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง	สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1	12,742,600	12,738,600	0	**0**	12,738,600	100	4,000	0	4,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	**- สัญญา 7 ก.พ. - 8 พ.ค. 2568** **- บ.ซีแมน จำกัด** **(90 วัน)** **- 2 งวดงาน** **- ผลงาน 80%**
9	กิจกรรมที่ 2 เพิ่มแหล่งอาศัยให้สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศในทะเลแบบมีส่วนร่วม	กิจกรรมย่อยที่ 1 จ้างเหมาจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์น้ำวัยอ่อนให้กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก (5,400,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 2 ค่าจ้างเหมาจัดวางแนวเขตอนุรักษ์บริเวณแหล่งอาศัยสัตว์น้ำวัยอ่อนให้กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก (900,000 บาท)	สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1	6,300,000	6,295,000	6,295,000	100.00	-	0	5,000	0	5,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	**ดำเนินการแล้วเสร็จ** **สัญญา 20 พ.ย. 67 - 18 ก.พ 68** **บริษัท เอล มารีเนอส์ จำกัด**
10	กิจกรรมที่ 1 จัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำทะเล (ซั้งกอ)	ค่าวัสดุจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำทะเล (ซั้งกอ)	สำนักงานประมงจังหวัดระยอง	574,500	574,500	574,500	100.00	-	0		0	0	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	**ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. 67**
	3. โครงการจัดการน้ำเสียจังหวัดระยอง	-		**27,000,000**	**26,850,000**	**0**	**0**	**26,850,000**	**100.00**	**150,000**	**0**	**150,000**	-	-

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละคงเหลือ	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
										เหลือจ่าย	ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
11	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณหน้าสำนักงานอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (ปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย) ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ก่อสร้างระบบบ่อน้ำเสียขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน)	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง	27,000,000	26,850,000	0	0	26,850,000	100.00	150,000	0	150,000	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	- สัญญา 10 มี.ค. - 5 พย.2568 - บริษัท พรหมโยธาการ ระยอง (1993) (240 วัน) - อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตให้เข้าพื้นที่จากอุทยานฯ
	4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่ง	-		**27,000,000**	**26,840,000**	**0**	**0**	**26,840,000**	**100.00**	**160,000**	**150,000**	**10,000**	-	-
12	**กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำประแสร์ ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิมถึงสะพาน คสล. ความยาว 210 เมตร ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง**	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำประแสร์ ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิมถึงสะพาน คสล. ความยาว 210 เมตร	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง	12,000,000	11,990,000	0	0	11,990,000	100.00	10,000	0	10,000	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	- สัญญา 18 มี.ค. -12 ธ.ค. 68 - พรหมโยธาการ ระยอง (1993) จำกัด (270 วัน) - 20 งวดงาน - อยู่ระหว่างอนุมติแผนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
13	**กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโพล้บริเวณเขาชะอ่างคร่อมคลอง ความยาว 330 เมตร ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง**	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโพล้ บริเวณเขาชะอ่างคร่อมคลอง ความยาว 330.00 เมตร	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง	15,000,000	14,850,000	0	0	14,850,000	100.00	150,000	150,000	0	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	- สัญญา 25 ก.พ. - 21 พ.ย. 68 - บริษัท พรหมโยธาการ ระยอง (1993) (270 วัน) - 20 งวดงาน อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตให้เข้าพื้นที่จาก อบต. เขาน้อย
	ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน			**136,943,700**	**105,236,400**	**47,679,554**	**45.31**	**87,346,846**	**83.00**	**30,417,300**	**29,720,000**	**697,300**	-	-
14	**กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**			**9,000,000**	**9,000,000**	**2,895,166.27**	**32.17**	**6,104,833.73**	**67.83**	-	-	-	**ดำเนินการระหว่าง ต.ค. 67- ก.ย. 68**	**ดำเนินการระหว่าง ต.ค. 67- ก.ย. 68**
	1. โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย	-		**1,575,800**	**285,800**	**285,800**	**100**	**1,290,000**	**81.86**	-	-	-	-	-
15	**กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง**	**รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้**	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง**	**1,575,800**	**285,800**	**285,800**	-	**1,290,000**	81.86	-	-	-	**ต.ค. 67 - ก.ย. 68**	**อนุมติ 16 ก.ย. 67** **ดำเนินการตามแผน** **กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียน**
		1) อบรมแกนนำเด็ก / เยาวชนเรื่องการป้องกันการแก้ปัญหายาเสพติด		224,000	224,000	224,000	100	-	-		-	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค 67 - ม.ค. 68
		2) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE		130,000		-	-	130,000	100		-	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดดำเนินการ พ.ค. 68
		3) อบรมสร้างเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ (ชมรมใหม่)		56,000	56,000	56,000	1,000	-	-		-	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค 67 - ม.ค. 68
		4) อบรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสมาชิก TO BE NUMBER ONE		282,300		-	-	282,300	100		-	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดดำเนินการ พ.ค. 68
		5) มหกรรมรวมพลสมาชิก อำเภอ/ชุมชน TO BE NUMBER ONE		173,800		-	-	173,800	100		-	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดดำเนินการ ส.ค. 68
		6) มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสถานประกอบการ จังหวัดระยอง		164,000		-	-	164,000	100		-	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดดำเนินการ ส.ค. 68
		7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานTO BE NUMBER ONE		87,500		-	-	87,500	100		-	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดดำเนินการ ก.ค. 68
		8) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรม และกิจกรรมพิเศษ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก		5,800	5,800	5,800	100	-	-		-		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค 67 - ม.ค. 68
		9) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ		452,400		-		452,400	100		-		ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กำหนดดำเนินการ ก.ค. 68
	2. โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-		**97,867,900**	**95,950,600**	**44,498,588**	**46.38**	**51,452,012**	**54**	**1,917,300**	**1,220,000**	**697,300**	-	-

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละคงเหลือ	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
										เหลือจ่าย	ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
16	กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิต – ทุ่งโปรงทอง ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวสูง 6.00 เมตร โคมไฟนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All in one หลอด LED ขนาด 30 วัตต์ รหัสนวัตกรรม 07010039 จำนวน 62 ต้น ช่วงกม. 0+000 - 1+836.000 รวมระยะทาง 1.836 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	3,145,000	3,124,600.00	3,124,600.00	100	-	-	20,400	-	20,400	ม.ค. - มิ.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - สัญญา 27 ธ.ค. - 25 เม.ย. 68 - บจก.พรหมไทยคูณ (120 วัน) - 2 งวดงาน
17	กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายเขาดิน - ท่ากระพัก ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร โคมไฟนวัตกรรมไทย ST 12 (HR) HPS 250 วัตต์ จำนวน 121 ต้น	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	6,940,000	6,919,000.00	-	-	6,919,000	100.00	21,000	-	21,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	- สัญญา 21 ม.ค. - 20 พ.ค. 68 - หจก.สารคามการไฟฟ้า (120 วัน) - 6 งวดงาน - ผลงาน 72.86%
18	กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายสี่แยกกองดิน - เขาวง หมู่ 5, 9, 10 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร โคมไฟนวัตกรรมไทย ST 12 (HR) HPS 250 วัตต์ จำนวน 115 ต้น ช่วงกม.0+000 – 3+450 ระยะทาง 3.450 กิโลเมต	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	6,660,000	6,653,000.00	-	-	6,653,000	100.00	7,000	-	7,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	- สัญญา 21 ม.ค. - 20 พ.ค. 68 - บจก. พีเพอร์ซัน แอนซัพพลาย (120 วัน) - 5 งวดงาน - ผลงาน 83.58%
19	กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร โคมไฟนวัตกรรมไทย ST 12 (HR) HPS 250 วัตต์ จำนวน 96 ต้น	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	5,496,000	5,490,000.00	5,490,000.00	100.00	-	-	6,000	-	6,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - สัญญา 9 ม.ค. - พ.ค. 68 - บจก.พี่เอสดีโรด โซลูชั่น (120 วัน) - 5 งวดงาน
20	กิจกรรมที่ 5 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 364 ทางเลี่ยงเมืองระยอง ช่วง กม 2+450 - 2+815 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงระยะต้น 9.00 เมตร ใช้หลอดโซเดียมความดันไอสูงกำลังไฟฟ้า 250 วัตต์ จำนวน 20 ต้น	แขวงทางหลวงระยอง	1,060,000	1,029,000	-	-	1,029,000	100.00	31,000	-	31,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	- สัญญา 11 ก.พ.- 11 พ.ค. 68 บ.เอ็น - เทค เทรดดิ้ง 2014 จำกัด (90 วัน) จำนวน 1 งวดงาน - ผลงาน 20%
21	กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขาไม้แก้ว - คลองใช้ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร โคม LED ขนาด 180 วัตต์ จำนวน 81 ต้น	องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน	4,563,000	4,550,000	4,550,000	100.00	-	-	13,000	-	13,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - สัญญา 25 ธ.ค. 67 - 24 มี.ค. 68 - ชัชชรัตน์ แอนด์ เอสเอ็ม (90 วัน) จำนวน 3 งวดงาน
22	กิจกรรมที่ 7 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายมาบพวา - เขาหินแท่น หมู่ 4, หมู่ 11 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร โคมไฟนวัตกรรมไทย ST 12 (HR) HPS 250 วัตต์ จำนวน 86 ต้น	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	4,997,000	4,747,000	3,189,984	67.20	1,557,016	32.80	250,000	250,000	-	ม.ค. - มิ.ย. 68	- สัญญา 8 ม.ค. - 7 พ.ค. 68 - หจก.เซอร์กิจ ดีไซน์ (120 วัน) - 5 งวดงาน - ผลงาน 84.54%
23	กิจกรรมที่ 8 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร โคมไฟนวัตกรรมไทย ST 12 (HR) HPS 250 วัตต์ จำนวน 116 ต้น	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	6,963,000	6,953,000	4,540,309	65.30	2,412,691	34.70	10,000	-	10,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	สัญญา 9 ม.ค - 8 พ.ค. 68 - บ.พรมไทคูณ (120 วัน) - 6 งวดงาน - ผลงาน 100% อยู่ระหว่างส่งเบิก
24	กิจกรรมที่ 9 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายหนองไทร – เย็นเช – ทุ่งเด็ด หมู่ 8 , 13 , 2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร โคมไฟนวัตกรรมไทย ST 12 (HR) HPS 250 วัตต์ จำนวน 122 ต้น	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	7,005,000	7,000,000	6,090,000	87.00	910,000	13.00	5,000	-	5,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	- สัญญา 21 ม.ค. 20 พ.ค. 68 - หจก. เอส เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง (120 วัน) - ผลงาน 98.51% รอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
25	กิจกรรมที่ 10 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายแม่น้ำคู้ - มาบเตย หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวสูง 6.00 เมตร โคมไฟนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All in one หลอด LED ขนาด 30 วัตต์ รหัสนวัตกรรม 07010039 จำนวน 140 ต้น	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	6,984,000	6,700,000	-	-	6,700,000	100.00	284,000	-	284,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	- สัญญา 16 ม.ค. - 15 พ.ค. 68 - หกจ.เซอร์กิต ดีไซน์แอนด์เอนจิเนียริ่ง - (120 วัน) - 5 งวดงาน - ผลงาน 51.04%

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละคงเหลือ	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
										เหลือจ่าย	ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
26	กิจกรรมที่ 11 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตพื้นที่ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร โคมไฟนวัตกรรมไทย ST 12 (HR) HPS 250 วัตต์ จำนวน 121 ต้น	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	6,986,000	6,978,000	-	-	6,978,000	100.00	8,000	-	8,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	- สัญญา 25 ม.ค. -24 พ.ค. 68 (120 วัน) - 5 งวดงาน - ผลงาน 89.15%
27	กิจกรรมที่ 12 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านนา - บุญสัมพันธ์ - หนองไทร หมู่ 1 , 12 , 8 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร โคมไฟนวัตกรรมไทย ST 12 (HR) HPS 250 วัตต์ จำนวน 109 ต้น	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	6,120,000	5,870,000	-	-	5,870,000	100.00	250,000	250,000	-	ม.ค. - มิ.ย. 68	- สัญญา 16 ม.ค. - 15 พ.ค. 68 - บจก.เซอร์กิตดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง (120 วัน) - 5 งวดงาน - ผลงาน 69.85%
28	กิจกรรมที่ 13 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตพื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวสูง 6.00 เมตร โคมไฟนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All in one หลอด LED ขนาด 30 วัตต์ รหัสนวัตกรรม 07010039 จำนวน 32 ต้น	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	1,707,000	1,692,000	1,692,000	100.00	-	-	15,000		15,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ สัญญา 27 ธ.ค. 67 - 25 เม.ย. 68 - บ.พรมไทคูณ (120 วัน) - 3 งวดงาน
29	กิจกรรมที่ 14 ยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 364 ตอน ทางเลี่ยงเมืองระยอง ที่กม.3+350 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ก่อสร้างจุดกลับรถ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร ทั้ง 2 ข้างทาง	แขวงทางหลวงระยอง	4,650,000	4,630,000	-	-	4,630,000	100.00	20,000	-	20,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	- สัญญา 12 มี.ค. - 9 ก.ค. 68 - บ.วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 (90 วัน) - อยู่ระหว่างเตรียมอุปกรณ์เข้าพื้นที่
30	กิจกรรมที่ 15 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 15	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.50-10.50 เมตร ยาว 684.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร และระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	เทศบาลนครระยอง	4,457,000	4,124,000	-	-	4,124,000	100.00	333,000	333,000	-	ต.ค. - มิ.ย. 68	- สัญญา 22 ก.พ. - 6 มิ.ย. 68 หจก.ศิลาวัฒน์ (105 วัน) - 6 งวดงาน - ผลงาน 15%
31	กิจกรรมที่ 16 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - ชากตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า	4,684,900	4,295,000	4,295,000	100.00	-	-	389,900	387,000	2,900	ม.ค. - มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ สัญญา 21 ธ.ค. 67 -19 เม.ย. 68 (120 วัน) บจ.ชาญชัยวิศวโยธาแกลง
32	กิจกรรมที่ 17 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนซอยแสงจันทร์ 6 เชื่อมถนนท่าบรรทุก (ระยะที่ 1)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 421.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,105 ตารางเมตร และระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	เทศบาลนครระยอง	3,900,000	3,668,000	-	-	3,668,000	100.00	232,000	-	232,000	ต.ค. - มิ.ย. 68	- สัญญา 20 ก.พ. - 20 พ.ค. 68 หจก.ซี เค วิศวโยธาฯ (90 วัน) - 5 งวดงาน ผลงาน 50%
33	กิจกรรมที่ 18 เสริมผิวแอสฟัลส์ ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ กม 18+320 - 21+000 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	เสริมผิวแอสฟัลส์ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ กม 18+320 - 21+000 ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 2,680.00 เมตร	แขวงทางหลวงระยอง	11,550,000	11,528,000	11,526,695	99.99	1,305	0.01	22,000	-	22,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ - สัญญา 22 ม.ค - 22 เม.ย. 68 - พรมโยธาการระยองฯ (90 วัน) - 1 งวดงาน
	3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ	-		***28,500,000***	**-**	**-**		***28,500,000***	**-**	***28,500,000***	***28,500,000***	**-**	-	-
34	*กิจกรรมที่ 1 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยอง (คลองทับมา) (ระยะที่ 7) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองจังหวัดระยอง*	-	*โครงการชลประทานระยอง*	*20,000,000*	-	-	-	*20,000,000*	-	*20,000,000*	*20,000,000*	-	*ต.ค. 67 - ก.ย. 68*	*ยกเลิกโครงการ และโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เนื่องจากพื้นที่การดำเนินงานซ้ำซ้อนกับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 67)*
35	*กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองหลังวัดทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง*	-	*โครงการชลประทานระยอง*	*8,500,000*	-	-	-	*8,500,000*	-	*8,500,000*	*8,500,000*	-	*ต.ค. 67 - ก.ย. 68*	*ยกเลิกโครงการ และโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปี 67 (ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 67)*
	ประเด็นการพัฒนาที่ 6 สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล			**2,745,500**	**2,654,000**	**955,000**	**35.98**	**1,699,000**	**64.02**	**91,500**	**-**	**91,500**	-	-
	1. โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล	-		**2,745,500**	**2,654,000**	**955,000**		**1,699,000**		**91,500**	**-**	**91,500**	-	-

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละคงเหลือ	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
										เหลือจ่าย	ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
36	กิจกรรมที่ 1 มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง	จัดงานมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง 100 คูหา 5 วัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง	1,745,500	1,699,000	-	-	1,699,000	100.00	46,500	-	46,500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ สัญญา 15 ม.ค. 68 - 14 เม.ย. 68 - บริษัท โอ.มี.มันส์ จำกัด (90 วัน) - จัดงาน 13 - 16 มี.ค. 68 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
37	กิจกรรมที่ 2 ยกระดับ SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน	จัดงานงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง 50 คูหา 5 วัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง	1,000,000	955,000	955,000	100	-	-	45,000	-	45,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดงานระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กทม.

โครงการเงินโอนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567)

ลำดับที่	ประเด็นการพัฒนา / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละคงเหลือ	เงินเหลือจ่ายจากจัดจ้าง			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
										เหลือจ่าย	ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	-	-
	1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเข้าสู่ความเป็นสากล	-	-	28,500,000	-	-		28,500,000	100.00	-	-	-	-	-
1	กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำระยอง บริเวณเมืองเก่าระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	- งานปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ - งานปรับปรุงทางเดินลานกิจกรรม - งานสะพาน จำนวน 2 สะพาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	28,500,000	-	-	-	28,500,000	-	-	-	-	ม.ค. - ก.ย. 68	ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 (เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 67) อยู่ระหว่าง กนบ. (ส่วนกลาง) พิจารณา